



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE  
LOCAL: PRAÇA J. KENNEDY - BAIRRO DO ROSÁRIO - BARBALHA/CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTALS		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.582,97	9,2%	7.582,97	100,0%	-		-	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	912,57	1,1%	912,57	100,0%	-		-	
3.	FUNDAÇÕES	7.524,49	9,2%	7.524,49	100,0%	-		-	
4.	CONCRETOS	2.106,04	2,6%	1.053,02	50,0%	1.053,02	50,0%	-	
5.	PAREDES E PAINÉIS	6.075,78	7,4%	1.215,16	20,0%	4.253,04	70,0%	607,58	10,0%
6.	REVESTIMENTOS	14.943,58	18,2%	-		7.471,79	50,0%	7.471,79	50,0%
7.	PISOS	15.290,46	18,6%	-		7.645,23	50,0%	7.645,23	50,0%
8.	ESQUADRIAS	2.915,51	3,6%	-		-		2.915,51	100,0%
8.	COBERTA E FORROS	13.142,81	16,0%	-		6.571,40	50,0%	6.571,40	50,0%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.480,59	7,9%	-		3.240,30	50,0%	3.240,30	50,0%
8.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.927,92	4,8%	-		1.963,96	50,0%	1.963,96	50,0%
8.	DIVERSOS	1.111,98	1,4%	-		-		1.111,98	100,0%
<b>SUB-TOTAIS SEM BDI</b>		<b>82.014,71</b>		<b>18.288,20</b>	<b>22%</b>	<b>32.198,75</b>	<b>39%</b>	<b>31.527,75</b>	<b>38%</b>
TOTALS (COM BDI 20%) - PERÍODO				R\$ 21.945,84		R\$ 38.638,50		R\$ 37.833,30	
TOTALS (COM BDI 20%) - ACUMULADO				R\$ 21.945,84		R\$ 60.584,34		R\$ 98.417,65	