



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SALA DE REUNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGIA / COORDENAÇÃO E COBERTA DA LAVANDERIA NA AREA DO CRAS						
LOCAL: BARBALHA/CE						
DATA: 12/04/2013						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR
1.0	PAREDES E PAINÉIS	15.682,25	50%	7.841,13	50%	7.841,13
2.0	REVESTIMENTO	7.936,48	50%	3.968,24	50%	3.968,24
3.0	PISOS	17.209,10	50%	8.604,55	50%	8.604,55
4.0	ESQUADRIAS	3.242,62	30%	972,79	70%	2.269,84
5.0	PINTURA	4.118,83	30%	1.235,65	70%	2.883,18
6.0	ELETRICO E SANITARIO	4.634,96	20%	926,99	80%	3.707,97
7.0	COBERTURA	8.010,00	60%	4.806,00	40%	3.204,00
8.0	EQUIPAMENTOS	5.875,00	0%	0,00	100%	5.875,00
TOTAL SIMPLES		66.709,24	42,51%	28.355,34	57,49%	38.353,90
TOTAL ACUMULADO			42,51%	28.355,34	100%	66.709,24
					BDI (20%)	13.341,85
					TOTAL + BDI	80.051,09