



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C					
LOCAL: ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE					
DATA: 17/01/2012					
ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0%	-	0%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	1.684,95	100%	-	0%
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	29.067,30	40%	43.600,94	60%
4.0	SUPERESTRUTURA	29.544,32	30%	59.088,65	60%
5.0	PAREDES E PAINELIS	8.958,93	30%	17.917,87	60%
6.0	ESQUADRIAS	8.238,14	20%	20.595,36	50%
7.0	COBERTURA	-	0%	7.856,59	20%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0%	967,51	10%
9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	-	0%	12.038,14	20%
10.0	PAVIMENTAÇÃO	5.809,26	10%	5.809,26	10%
11.0	RODAPÉS E PEITORIS	392,61	10%	785,23	20%
12.0	PINTURA	-	0%	-	0%
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	-	0%	-	0%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	0%	6.930,04	20%
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	-	0%	2.535,57	20%
16.0	LOUÇAS E METAIS	-	0%	-	0%
17.0	BANCADAS	-	0%	-	0%
18.0	CASTELO D'AGUA	-	0%	-	0%
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-	0%	-	0%
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS	-	0%	-	0%
21.0	SERVIÇOS FINAIS	-	0%	-	0%
TOTAL SIMPLES		83.695,52	12,2%	178.125,16	25,8%
TOTAL ACUMULADO		83.695,52	12,2%	261.820,69	38,0%

90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		TOTAL
Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	
-	0%	-	0%	-	0%	0,00
-	0%	-	0%	-	0%	1.684,95
-	0%	-	0%	-	0%	72.668,24
9.848,11	10%	-	0%	-	0%	98.481,08
2.986,31	10%	-	0%	-	0%	29.863,11
12.357,22	30%	-	0%	-	0%	41.190,72
11.784,89	30%	19.641,48	50%	-	0%	39.282,97
2.902,52	30%	4.837,53	50%	967,51	10%	9.675,06
18.057,21	30%	18.057,21	30%	12.038,14	20%	60.190,71
29.046,29	50%	11.618,52	20%	5.809,26	10%	58.092,59
1.177,84	30%	1.177,84	30%	392,61	10%	3.926,14
12.943,50	40%	12.943,50	40%	6.471,75	20%	32.358,75
31.427,08	30%	41.902,78	40%	31.427,08	30%	104.756,94
10.395,06	30%	13.860,08	40%	3.465,02	10%	34.650,21
3.803,36	30%	5.071,15	40%	1.267,79	10%	12.677,87
-	0%	3.865,62	50%	3.865,62	50%	7.731,24
-	0%	2.855,94	40%	4.283,91	60%	7.139,85
16.645,22	30%	16.645,22	30%	22.193,62	40%	55.484,06
5.758,68	50%	4.606,94	40%	1.151,74	10%	11.517,36
575,35	10%	2.301,41	40%	2.876,76	50%	5.753,52
-	0%	-	0%	1.749,95	100%	1.749,95
169.708,64	24,6%	159.385,22	23,1%	97.960,76	14,2%	688.875,31
431.529,33	62,6%	590.914,55	85,7%	688.875,31	100%	